

1. Herr Weber gibt bekannt, dass sich die Fertigstellung der „Offenen Ganztagschule“ verzögere, da der beauftragte Fliesenleger nicht bzw. nur sporadisch seine Arbeiten erledigt. Es handelt sich um Restarbeiten, die nun an eine Eitorfer Firma vergeben werden. Hieraus ergibt sich eine geschätzte Verteuerung von rd. 1.000.- €
2. Herr Weber gibt weiter bekannt, dass im Rahmen einer gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsprüfung die Trennvorhänge in der Siegparkhalle überprüft wurden. Hierbei wurden erhebliche Mängel festgestellt, die nach Einschätzung der Fachfirma ein Unfallrisiko darstellen. Dies ist der Gebäudewirtschaft seit 22.11.2005 bekannt. Eine Erneuerung wird Kosten von ca. 32.000.- € verursachen. Aus Sicherheitsgründen für den Schul- und Vereinssport müssen die Vorhänge unten bleiben. Eine Nutzung der Halle ist insofern nur noch eingeschränkt möglich. Die Erneuerung der Trennvorhänge wird kurzfristig ausgeschrieben.