

Sachstandsmitteilung zu verschiedenen, gemeindlichen Sportstätten

Baumaßnahme	Baubeginn/Genehmigung	Aktueller Stand	Bemerkungen
Siegparkhalle - Umkleidetrakt	Baugenehmigung 22.01.2020	Dach- und Fassadenerneuerung laufen. Anschl.- Fertigstellung Umkleiden/Duschen.	Bauzeit voraussichtlich bis Aug. 2020
Siegparkhalle - Sporthalle	Baugenehmigung 22.01.2020	Brandschutzmaßnahmen begonnen. Anpassungsarbeiten an Elektrik und RWA (Rauch- und Wärmeabzug) laufen. Anschließend Außenanlagen.	Bauzeit voraussichtlich bis Aug. 2020
Sanierung HWB		Probetrieb Technik läuft seit dieser Woche. Lüftung und Badwasseraufbereitung in Betrieb. Diverse Abnahmen, Nachbesserungen, Mängelbeseitigungen, Restarbeiten zu verschiedenen Gewerken laufen. Möblierung beauftragt, Ausführung noch offen; Beginn Mitte März avisiert. Grundreinigung noch nicht beauftragt (keine Angebote; Leistung ggf. aufzuteilen)	Gesamt-Probetrieb ab Juni 2020 avisiert
Sanierung Turnhalle Eichelkamp		Prallschutz u. 2. Rettungsweg in Arbeit. Wasserschaden (mit Einbindung Versicherung), innenliegende Fallrohre müssen erneuert werden.	Gesamt-Probetrieb ab Juni 2020 avisiert (technischer Zusammenhang mit HWB)
Sportplatz Eitorf – Hangsicherung/Kleinspielfeld		Ausführungsplanung läuft. Vor Ausführungsbeginn erfolgt nochmalige Abstimmung mit den Nutzern.	Ausführung in Abhängigkeit von der Fertigstellung der SPH voraussichtlich in 2021