

Dr. Storch berichtet zum Sachstand der 4 – gruppigen Kita in der Parkstraße, unter Trägerschaft der AWO.

Die Gemeinde Eitorf hat das Büro „Architektur vor Ort“ aus Engelskirchen-Ründeroth mit der Planung des Objektes bis zur Leistungsphase 4 beauftragt.

Diese beinhaltet die Ausführungen von:

- LPH 1: Grundlagenermittlung
- LPH 2: Vorplanung
- LPH 3: Entwurfsplanung
- LPH 4: Genehmigungsplanung

Die Planung wird von der Architektin Frau Andrea Schnieber betreut, die bereits mehrere Kindergärten in modularer Bauweise geplant und realisiert hat. Es werden aktuell weitere Fachplaner hinzugezogen, deren Leistungen bis zum Abschluss der Leistungsphase 4 erforderlich sind. Diese freiberuflichen Leistungen wurden und werden im Wettbewerb vergeben. Die Submission der ersten Leistungen hat am 25.05.2020 stattgefunden.

Dr. Storch teilt folgende freiberufliche Leistungen mit, die bereits beauftragt wurden:

- Fachplanerleistung (Technische Gebäudeausrüstung)
 - Anlagegruppen: Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
 - Wärmeversorgungsanlagen
 - Raumluftechnik / Kältetechnik
 - Elektrische Anlagen
 - Brandmeldeanlagen
- Fachplanerleistung Brandschutzkonzept
- Vermessungsleistungen

Folgende freiberufliche Leistungen befinden sich noch im Prozess der Vergabe:

- Baugrunduntersuchung
- Fachplanerleistung
 - Anlagengruppe: Vollversorgerküche

Die Leistungen der beauftragten Fachleute erfolgt ab Mitte Juni 2020. Der Verlauf der weiteren Objektplanung ist von den Ergebnissen der Fachplanerleistungen abhängig, erklärt Dr. Storch.