

60.3
C. Schmidt

06.04.2022

Bekanntgabe ABS 06.04.02.2022

Sachstand Siegparkhalle

- Bei einem Teil der Gewerke stehen nur noch Restarbeiten und die dazu gehörigen VOB-Abnahmen aus.
- Bei den abgenommenen Gewerken laufen die Mängelbeseitigungen.
- Die restlichen Malerarbeiten (Innen) wurden durchgeführt. Die Malerarbeiten (Außen) werden bei einer trockenen Witterung über +5°C erledigt.
- Die Decke der Sporthalle wurde wieder weitestgehend verschlossen. Es ist noch der Einbau von Revisionsklappen für die Erreichbarkeit der Brandmeldetechnik in der Zwischendecke erforderlich. Hier laufen Abstimmungen zum Einbau von Sonderlösungen in der Bestandsdecke.
- Im Bereich des Altbestandes ist noch der Austausch von Türen erforderlich. Es hat bereits ein Ortstermin zur Erstellung eines Angebotes stattgefunden. Das Angebot wird Ende dieser / Anfang nächster Woche mit den Angaben der voraussichtlichen Lieferzeiten erwartet.
- Im Konditionsraum steht nach dem Rückbau des Bodenschutzes noch die Überarbeitung des Würfelparkettbundes aus. Es hat bereits ein Ortstermin zur Erstellung eines Angebotes stattgefunden.
- Die Sachverständigenabnahmen zur Raumluftechnischen Anlage und RWA-Anlage haben stattgefunden. Hier laufen zurzeit die Mängelbeseitigungen.
- Die Sachverständigenabnahmen der elektrischen Anlage, der Sicherheitsbeleuchtung und der Brandmeldeanlage haben stattgefunden. Die Berichte liegen uns noch nicht vor. Wenn die Berichte vorliegen können auch in diesen Anlagen die Mängel abgearbeitet werden.
- Ende April / Anfang Mai findet noch die Sachkundigenprüfung der Blitzschutzanlage statt.

Die entsprechenden Ergebnisse der Sachverständigenabnahmen wirken sich auf den weiteren Ablauf aus. Festgestellte Mängel müssen erst beseitigt werden bevor eine Bauendabnahme beim Kreis beantragt werden kann. Eine Eröffnung kann erst nach erfolgreicher Bauendabnahme durch den Kreis vorgenommen werden.