

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Eitorf

B. Vermögensplan des Versorgungsbetriebes - Halbjahresbericht

Vorhaben	Soll-Ansatz 2007 €	Soll-Ansatz 2008 €	Soll-Ansatz 2009 €	verbleibender Gesamt-Ansatz €	bereits verausgabt €	Bemerkungen (Stand der Maßnahmen per 30.06.2009)
A. Verteilungsanlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse						
<i>I. Neubau und Erweiterungen</i>						
1. Neuanbindung Eitorf, südliche Gemeindegebiete	0	0	100.000	100.000	0	WTV-Maßnahme wird frühestens Ende 2009 in die Planungsphase gehen
2. Mühleip, Talstraße	91.000	0	0	91.000	0	Maßnahme verschoben wg. späterem Straßenausbau durch RSK bis 2011
3. Bach/Happach (Neuanbindung über Merten)	0	70.000	0	70.000	9.970	Auftragsvergabe Siegquerung in BetrA am 03.09.2009 vorgesehen
4. Huckenbröl, Immenweg und Irlenborn, Dorfstraße	0	27000	0	27.000	20.384	Immenweg betriebsfertig. Für Dorfstraße liegen noch keine konkreten Baugesuche vor.
5. HB Josefshöhe bis Wasserstraße	0	118000	0	118.000	109.260	Bis auf Restarbeiten fertig gestellt.
6. Kleinere Maßnahmen und Hausanschlüsse	110.000	80.000	100.000	290.000	73.907	
<i>II. Erneuerungen und Sanierungen</i>						
1. Merten, Ortslage	0	340.000	0	340.000	237.050	betriebsfertig in 2008
2. Mühleip, Talstraße, Linkenbacher, Steiner und Stephanstraße	116.000	0	0	116.000	109.606	betriebsfertig in 2008 (Sollansatz 2007 beinhaltet auch Sollansatz 2006 - Talstraße)
3. Eitorf, Bahnhofstraße (Schmidtgasse bis Brückenstraße)	0	0	170.000	170.000	36.654	Südseite fertig gestellt in 2009, Nordseite im Zuge des Kanalbaus in 2010 geplant.
4. Eitorf, St.-Josef-Straße	0	90.000	0	90.000	94.663	betriebsfertig in 2008
5. Bach/Happach (Erneuerung im Zuge der Neuanbindung)	0	90.000	0	90.000	87.713	Bis auf Restarbeiten fertig gestellt.
6. Eitorf, Wasserstraße bis Asbacher Straße	0	95.000	0	95.000	88.466	Bis auf Restarbeiten fertig gestellt.
7. Bohlscheid, Am Losental	0	18.000	0	18.000	0	zurzeit wurde von dritter Seite noch kein konkreter Bedarf gemeldet
8. Eitorf, Kelterser Straße (Brücke Kelters bis Probacher Straße)	0	0	110.000	110.000		im Bau
9. Eitorf, Probacher Straße	0	0	195.000	195.000	3.325	im Bau
10. Hönscheid, Nannenhohn, Plackenhohn	0	0	440.000	440.000	880	im Bau
11. Kleinere Maßnahmen und Hausanschlüsse	100.000	100.000	100.000	300.000	68.935	

Vorhaben	Soll-Ansatz 2007 €	Soll-Ansatz 2008 €	Soll-Ansatz 2009 €	verbleibender Gesamt-Ansatz €	bereits verausgabt €	Bemerkungen (Stand der Maßnahmen per 30.06.2009)
B. Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.700	41.000	20.000	108.700	50.788	
	464.700	1.069.000	1.235.000	2.768.700	991.601	

	Soll-Ansatz 2007	Soll-Ansatz 2008	Soll-Ansatz 2009	verbleibender Gesamt-Ansatz	bereits verausgabt	Bemerkungen
<u>Darlehnsaufnahmen</u>	798.250	929.500	1.119.000	2.846.750	1.412.000	400 T€ aufgenommen am 31.01.07; Zinssatz 4,308 % p.a. 280 T€ aufgenommen am 16.07.07; Zinssatz 4,895 % p.a. 200 T€ aufgenommen am 08.08./21.09.07; Zinssatz 4,280 % p.a. 370 T€ aufgenommen am 02.06.08; Zinssatz 4,779 % p.a. 162 T€ aufgenommen am 04.11.08; Zinssatz 4,350 % p.a.