

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Eitorf

B. Vermögensplan des Entsorgungsbetriebes - Zwischenbericht 1. Quartal

Vorhaben	Soll-Ansatz 2009 €	Soll-Ansatz 2010 €	verbleibender Gesamt-Ansatz €	bereits verausgabt €	Bemerkungen (Stand der Maßnahmen per 31.03.2010)
A. Kläranlage					
1. Optimierung Erlenbachverrohrung	0	150.000	150.000	0	Planungsarbeiten beauftragt.
2. Lagerplatz Außenanlage	20.000	30.000	50.000	0	noch nicht umgesetzt
3. Abgaswärmetauscheranlage	0	20.000	20.000	0	Für BHKW nicht umsetzbar (zu geringe Abgastemperatur). Umsetzbarkeit für konventionelle Heizung wird im Zuge der Prüfung Abwasserwärmetauscher mit betrachtet.
4. Sandwaschanlage	0	45.000	45.000	0	noch nicht umgesetzt
B. Kanalleitungen					
<i>I. Neubau und Erweiterungen</i>					
1. GEP-Maßnahmen (4. BA Bahnhofstraße bis Poststraße/Siegstraße)	260.000	2.740.000	3.000.000	64.004	Ausschreibungsverfahren Tiefbau durchgeführt.
2. Regenwasserbehandlung (RKB 3)	140.000	150.000	290.000	0	Maßnahme zurückgestellt.
3. Schmutzwasserkanalisation Hardtstraße	0	100.000	100.000	3.644	Bodengutachten erstellt.
4. Regenwasserkanalisation Lindscheid, Heiderweg	0	135.000	135.000	1.225	Bauarbeiten laufen.
5. Mischwasserkanalisation Irlenborn, Dorfstraße (Stichweg)	0	65.000	65.000	0	Für Dorfstraße liegen noch keine konkreten Baugesuche vor. Ggf. Umsetzung zusammen mit Straßenausbau in 2011.
6. Regenwasserbehandlungsmaßnahmen (RKB 4 und 5)	250.000	570.000	820.000	33.380	Ausschreibungen Baugewerke durchgeführt.
7. Anschluss Einleitungsstelle E 81 an RKB 1	160.000	30.000	190.000	10.234	Planungen erfolgt.
8. Anschluss Einleitungsstellen E 79 / E 80 an RKB 2	400.000	0	400.000	10.234	Planungen erfolgt.
9. Kleinere Maßnahmen Kanalbau	200.000	200.000	400.000	0	
10. Hausanschlüsse	60.000	70.000	130.000	17.439	
<i>II. Erneuerungen und Sanierungen</i>					
1. GEP-Maßnahmen (5. Abschnitt Siegstraße bis Auelswiese)	0	200.000	200.000	0	
2. Regenwasserkanalisation "In der Feienwiese"	56.000	0	56.000	0	Maßnahme zurückgestellt.
3. Sonstige Kanalleitungen	250.000	250.000	500.000	397.997	Sanierungsarbeiten 7. San.-Abschnitt in 2009 fertig gestellt und als Aufwand gebucht.
4. Pumpstationen/Sonderbauwerke	25.000	30.000	55.000	0	

Vorhaben	Soll-Ansatz 2009 €	Soll-Ansatz 2010 €	verbleibender Gesamt-Ansatz €	bereits verausgabt €	Bemerkungen (Stand der Maßnahmen per 31.03.2010)
C. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	130.000	111.000	241.000	105.283	
	1.951.000	4.896.000	6.847.000	643.439	Gesamtbeträge ohne Pos. "Planungen/Bestandspläne", da überwiegend Aufwand!

	Soll-Ansatz 2009	Soll-Ansatz 2010	verbleibender Gesamt-Ansatz	bereits verausgabt	Bemerkungen
<u>Darlehnsaufnahmen</u>	5.030.700	5.168.900	10.199.600	1.700.000	1,7 Mio. € aufgenommen am 12.10.2009; Zinssatz 3,75 % p.a. (Entlast.-Sammler 3. BA)