

Anlage 2 zur Niederschrift

Bekanntgabe

ABV am 24.03.2011

Gesamtkostenaufstellung Sanierung Sportplatz Mühleip

Herr Sonntag bat in der Sitzung des ABV am 03.02.2011 unter TOP 10 Anregungen und Fragen darum, die Endabrechnung für die Sanierung des Sportplatzes Mühleip dem Ausschuss in seiner nächsten Sitzung vorzulegen.

Die endgültige Schlussabrechnung für die Sanierung des Sportplatzes Mühleip liegt noch nicht vor, da die Mängelbeseitigung (Verfüllung Sand, Arbeiten an der Zaunanlage) aufgrund der Witterungsverhältnisse noch nicht abgeschlossen ist. Als Anlage ist die ungeprüfte Schlussabrechnung, Stand 14.11.2011, beigelegt. Danach ergeben sich für Sanierung Gesamtkosten in Höhe von 620.125,72 €. Kalkuliert waren 650.000 €. Die eingesparten Mittel werden zur Finanzierung für die beschlossenen Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturprogramms „Kommunale Infrastruktur“ benötigt (Beschluss ABV XIII/5/56 vom 24.11.2010).

Anlage Kostenaufstellung

Bauvorhaben: Eitorf, Sportplatz Mühleip - 905 590

GESAMTKOSTENAUFSTELLUNG

23.02.2011

Eitorf, Sportplatz Mühleip - 905 590

Aufstellung der Gesamtbaukosten:

Stand der Kostenkontrolle: 23. Februar 2011

Datum	Los	Firma	Gewerk	Kostenermittlung auf LV Basis	Auftragssumme	Differenz	Rechnungssumme	Differenz	Rechnungssumme
				brutto €	Kostenanschlag	Kostens./Auftrag	Kostenfeststellung	Auftrag/Rechnung	Kostenfeststellung
					brutto €	brutto €	brutto €	brutto €	netto €
22.03.2010	1	Boymann	Sportplatzbau	393.737,44	378.544,60	-15.192,84	395.701,63 *	17.157,23	332.522,55
05.05.2010			Nachtrag Rohrigole		10.732,52	10.732,52		-10.732,52	
18.05.2010			Nachtrag Abfuhr LAGA Z.1.1		13.571,76	13.571,76		-13.571,76	
29.06.2010			Erweiterung Pflasterfläche		12.542,48	12.542,48		-12.542,48	
22.03.2010	2	Polytan	Kunststoffrasen	135.362,50	129.066,92	-6.295,58	128.886,29	-180,63	108.307,81
22.03.2010	3	Friesicke	Beregnungsanlage	28.108,40	22.982,67	-5.125,73	23.634,85	662,18	19.861,22
28.06.2010			Nachtrag Druckmembran		221,94	221,94		-221,94	
		Stadtwerke	Anschluss Wasser		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.680,67
10.06.2010		Meis GmbH	Muffe		500,00	500,00	346,87	-153,13	291,49
11.06.2010		Holzmann	Elektroarbeiten				66,03		55,49
			Baukosten brutto	557.208,34	570.162,89	12.954,55	550.635,87	-19.593,05	462.719,22
			Baukosten brutto	557.208,34	570.162,89	-12.954,55	550.635,87	-153,13	462.719,22
			Planung	61.942,29	61.942,29		61.942,29		
			Gutachten						
			Baunebenkosten brutto	61.942,29	61.942,29		61.942,29		
			geschätzte Gesamtkosten brutto	619.150,63 -	632.105,18		612.578,16		

Anmerkung: *Aufträge die von der Gemeinde vergeben wurden 7.547,59 €*
620.125,75 €

* Schlussrechnung vom 14. Februar 2011, ungeprüft

Neubau Sportplatz Mühleip

Zusammenstellung der Aufträge die von der Gemeinde vergeben wurden.

Stadt Hennef	Baustellenschild	59,05 €
Fa. Hahn	Bänke	1.203,09 €
Fa. Schäfer	Mülleimer	1.721,51 €
Fa. Ahr	Kernbohrung in Sportheim	198,73 €
Fa. Schuy	Bauschaum	8,48 €
Fa. Holzmann	Kabel	49,87 €
Fa. Schuy	Bauschaum	11,32 €
Fa. Limbach	Eingangstor	3.938,54 €
Fa. Gürke	Absteckung Vermessung	357,00 €

7.547,59 €

=====