

60reg2010_sachstandprojekte
Gemeinde Eitorf
Dez. II/ Projektgruppe Regionale 2010

Regionale2010

Übersicht: Sachstand Projekte mit örtlicher Lage und/oder unmittelbarem Bezug in/zur Gemeinde Eitorf

Stand: 22.11.2011
Alle Maßnahmen mit Förderquote 70 bzw. 80 oder 85% (außer *) aus Bundes-/Landesmitteln

Zusammenfassung:
Maßnahmenvolumen gesamt (ohne Konversion Schulgassenareal)

a) Gefördert	8.715.900 €
b) Ohne Förderung	273.200 €
	<u>8.989.100 €</u>
Davon mit Stand 22.11.2011 umgesetzt, im Bau, beauftragt oder verbindlich ausgeschrieben:	3.461.100 €

Projekt/Maßnahme	Träger	Stand	Kostenvolumen Planung, Bau, ggf. Grunderwerb; ohne Sach- und Personalkosten Verwaltung (geschätzt oder tatsächlich, gerundet auf volle 100 €)
Städtebaulicher Rahmenplan „Eitorf – Sprung an die Sieg“ (Wettbewerb, Bürgerbeteiligung, Erstellung)	Gemeinde Eitorf	Beschlossen Januar 2010 (einstimmiger Ratsbeschluss)	50.000 €
Freistellung „Phantom-Sichtachse“ Schloßgarten Merten	Gemeinde Eitorf	Fertiggestellt: Mai 2009	2.000 €
Familienfreundlicher Radweg Sieg - Lückenschluss bei Kelters	Rhein-Sieg-Kreis (Planung und Bau) Gemeinde Eitorf (Unterhaltung)	Fertigstellung und Verkehrsübergabe: Juni 2010	103.700 €

Familienfreundlicher Radweg Sieg - Lückenschluss Bahnbrücke Merten/Anschluss an DB-Haltepunkt Eitorf-Merten - Ausstattung mit Bänken und Tischen Bereich Eitorf	Rhein-Sieg-Kreis (Planung und Bau) Stadt Hennef/Gemeinde Eitorf/Unterhaltung Gemeinde Eitorf	Im Bau. Beauftragt: 1. Abschnitt August 2011 Plan: 2. Abschnitt bei Rechtskraft HH 2012	920.000 € 10.200 € * 8.000 € * (Ansatz)
Familienfreundlicher Radweg Sieg - Portal Merten (Bahnhof und Schloßstraße)	Gemeinde Eitorf	Bauftrag erteilt, Bauablauf abhängig von Brücke/Anschluss an DB-Haltepunkt	225.700 €
Familienfreundlicher Radweg Sieg und Kulturschleife Eitorf - Einheitliches Beschilderungs- und Audio-Informationssystem	Projektgemeinschaft Kreis/Gemeinden und Gemeinde Eitorf	Auftrag erteilt: Sommer 2011 (Stelen) Herbst 2011 (Audio) Umsetzung geplant: Ende 2011/Frühj. 2012	12.500 €
Regionale 2010-Projekt „Radregion Rheinland“ (Infrastruktur und Vermarktung) - Neubau eines Radweges zwischen Burgstraße und L 86 zwecks Verlagerung aus dem Autoverkehr	Gemeinde Eitorf	Fertigstellung Sommer 2011	80.000 €
Öffnung Kirche Merten	Kath. Kirchengemeinde St. Patricius	Fertigstellung und Übergabe: 21.09.2011	33.000 €
Umsetzung Rahmenplan „Sprung an die Sieg“ - Bauabschnitt 1 (Siegauenplatz, Eipbachbrücke)	Gemeinde Eitorf	Vorbereitungsmaßnahmen: Oktober 2010 f. Hauptmaßnahme: - Auftragsvergabe Nov. 2011 - Baubeginn Dez. 2011	2.000.000 € (davon Werke Kanalsanierung: 231.000*)
Umsetzung Rahmenplan „Sprung an die Sieg“ - Bauabschnitt 2 (Stadtschiene; P & R Anlage, Theaterplatz)	Gemeinde Eitorf	Förderanträge gestellt Oktober 2011 Ausschreibung geplant 3. Quartal 2012 Ausführung geplant Ende 2012 – Ende 2013	5.520.000 €

Umsetzung Rahmenplan „Sprung an die Sieg“ - Bauleitplan „Am Eichelkamp“	Gemeinde Eitorf	Zweite Offenlage APUE 22.11.2011 Fertigstellung abhängig von Beschlusslage/Berücksichtigung erneuter Anliegerwünsche	24.000 €*
Umsetzung Rahmenplan „Sprung an die Sieg“ - Konversion Schulgassen- Areal*	Investor/Gemeinde Eitorf	Ersatzgrundstück für Bauhof/Feuerwache/ erworben: Dezember 2010; 261.000 € Umsetzung abhängig von Neuinvestor Schulgassenareal; in HH-Investitionsliste angesetzt.	