

Wesentliche Neuerungen:

- Die Nachbearbeitung der Fliesen im Schwimmbad durch das Verfahren mit Supergrip ist am 17.08.2022 erfolgt. Die Überprüfung der Gleitreibwerte entspricht den gemäß DGUV geforderten Werten. Die vor Ort geprüften Bereiche erreichten alle einen Wert  $>0,45 \mu$ , somit wird der Boden gemäß DGUV-Regelwerk 8687 als „uneingeschränkt betriebstauglich“ eingestuft.
- Die Nachbearbeitung der Fliesen in der Turnhalle Eichelkamp durch das Verfahren mit Supergrip ist am 04. und 05.10.2022 erfolgt. Die vor Ort geprüften Bereiche erreichten alle einen Wert  $>0,45 \mu$ , somit wird der Boden gemäß DGUV-Regelwerk 8687 als „uneingeschränkt betriebstauglich“ eingestuft.
- Die Abriebgruppe (Härte der Fliesenoberfläche) wird durch die Behandlung nicht erhöht.
- Die Gleitreibwerte im Schwimmbad wurden am 05.10.2022 auch noch einmal kontrolliert. Alle Werte waren in Ordnung.
  
- Stichprobenartig werden die Gleitreibwerte halbjährlich kontrolliert.
  
- Die Planung des Fliesenaustauschs für nächstes Jahr ist in Bearbeitung.
  
- Die rechtliche Aufarbeitung läuft nach wie vor.
  
  
- Der Probetrieb läuft bisher ohne große Schwierigkeiten.