60.3 Anlage 2 18.03.2013

Sachstandsbericht über Baumaßnahmen

Bekanntgabe im ABV 19.03.2013

1.Erneuerung der Beleuchtungsanlage in der Siegparkhalle

Der Rat hat in seiner Sitzung am 25.06.2012 die Erneuerung der Beleuchtungsanlage in der Siegparkhalle beschlossen (Nr. XIII/20/298 NÖ). Die Maßnahme wurde durch das RWE im Rahmen ihres „Kommunalen Energiekonzeptes (KEK)" mit einem Betrag von maximal 155.000 Euro inkl. 19% MwSt. gefördert. RWE unterstützt die Kommunen zur Erreichung ihrer kommunalen Energie- und Klimaschutzziele im rechtlich zulässigen Rahmen gemäß § 3 der Konzessionsabgabenverordnung (KAV). Die Erneuerung der Beleuchtungsanlage musste aufgrund der Fördervereinbarung bis Februar 2013 abgeschlossen sein. Aufgrund dieser Vorgaben wurde die Siegparkhalle von Anfang Dezember 2012 bis zum 15.02.1013 für den Schul- und Vereinsport gesperrt. Als Ausweichmöglichkeit für den Schulsport wurde die Tennishalle am Eichelkamp stundenweise angemietet. Die Sanierung der Beleuchtungsanlage wurde pünktlich zum 15.02.12013 abgeschlossen. Neben der Beleuchtung wurde auch die Lautsprecheranlage in der Hallendecke erneuert. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 164.556,89 €. Die Fördermaßnahme wurde mit dem RWE abgerechnet. Gezahlt wurde durch RWE der Höchstbetrag von 155.000 €. Der Differenzbetrag in Höhe von 9.556,89 € wurde aus Mitteln der Sportpauschale bezahlt.

2.Sanierung der Heizzentrale sowie Bau einer BHKW-Anlage und eines Brennwertkessels für die Bereiche Siegtal-Gymnasium, Turnhalle Gymnasium und das Hermann-Weber-Bad.

Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 19.12.2011 beschlossen, die Wärmeversorgung des Gebäudekomplexes Siegtal-Gymnasium, Turnhalle und Hermann-Weber-Bad über eine Kombination von BHKW mit Gasbrennwertkessel zu realisieren. (Beschluss Nr. XIII/16/232). Grundlage für diesen Beschluss ist das Energieversorgungskonzept für den o.a. Gebäudekomplex.

Für die Umsetzung der Maßnahme ist die Planung zwischenzeitlich abgeschlossen, die Gewerke ausgeschrieben und submittiert. Ergebnis der jeweiligen Gewerke:

Nr.	Gewerk	Submissionsergebnis
1	Heizung, BHKW, Sanitär, Entwässerung	606.210,05 €
2	Elektro – und Beleuchtung	43.846,72 €
3	Blitzschutz	6.565,35 €
4	Rohbau	69.409,12 €
5	Zimmerarbeiten	20.249,16 €
6	Metallbau (Fenster, Türen)	20.835,71 €
7	Dachdeckerarbeiten	35.172,47 €
8	Dämmung , Maler-, Lackierarbeiten	28.373,77 €
9	Gerüstbau	7.890,79
10	Trafostation	31.178,00 €
11	Gesamt	869.731,14 €

Hinzu kommen die Planungskosten in Höhe von 125.000 €. Gesamtkosten : 994.731,14 €. In der Finanzplanung sind für die Maßnahme 950.000 € veranschlagt. Berücksichtigt werden muss, dass das HWB vorsteuerabzugsberechtigt ist und die auf das HWB entfallene Vorsteuer erstattet wird. Daher kann man zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgehen, dass es zu keiner Kostenüberschreitung kommen wird.

Der Baubeginn ist für Ende April / Anfang Mai 2013 geplant, Fertigstellung Ende August 2013.