Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	GW
1	**Erneuerung der NSHV KA Eitorf**	**109,2 W?**	**Do 03.09.15**	**Do 05.10.17**		
2	Beauftragung §43 & § 55	0,2 W?	Do 03.09.15	Do 03.09.15		
3	**§ 43, Objektplanung Ingenieurbauwerke**	**81,8 W**	**Fr 04.09.15**	**Mi 29.03.17**	**2**	
4	**Vorplanung, LPH 2**	**75,2 W**	**Fr 04.09.15**	**Fr 10.02.17**		
5	Vorplanung aufstellen / Variantenuntersuchungen durchführen	36 W	Fr 04.09.15	Do 12.05.16		DBI
6	Vorlage Variantenuntersuchungen (Vorplanung)	0 t	Do 12.05.16	Do 12.05.16	5	DBI
7	Gemeindewerke Eitorf, interne Abstimmung	28 t	Fr 13.05.16	Di 21.06.16	6	AG
8	Überarbeitung Vorplanung Rückläufer	26 W	Mi 22.06.16	Di 20.12.16	7	DBI
9	Abgabe Vorplanung	38 t	Mi 21.12.16	Fr 10.02.17	8	DBI & AG
10	**Entwurfsplanung, LPH 3**	**13,8 W**	**Mi 22.06.16**	**Mo 26.09.16**		
11	Entwurfsplanung aufstellen	5 W	Mi 22.06.16	Di 26.07.16	7	DBI
12	Vorlage Entwurfsplanung	0 t	Di 26.07.16	Di 26.07.16	11	DBI
13	Gemeindewerke Eitorf, interne Abstimmung	1 W	Mi 27.07.16	Di 02.08.16	12	AG
14	Überarbeitung Entwurfsplanung Rückläufer	24 t	Mi 03.08.16	Mo 05.09.16	13	DBI
15	Betriebsausschusssitzung	0 t	Mo 05.09.16	Mo 05.09.16	14	DBI
16	Anpassungen Entwurfsplanung	10 t	Di 06.09.16	Mo 19.09.16	15	DBI
17	Abgabe Entwurfsplanung	0 t	Mo 19.09.16	Mo 19.09.16	16,63	DBI
18	Nachprüfung Entwurfsplanung	1 W	Di 20.09.16	Mo 26.09.16	17;15;62	AG
19	Abschluß Entwurfsplanung	0 t	Mo 26.09.16	Mo 26.09.16	18	DBI & AG
20	**Genehmigungsplanung, LPH 4**	**9 W**	**Di 27.09.16**	**Mo 28.11.16**		
21	Genehmigungsplanung	2 W	Di 27.09.16	Mo 10.10.16	19	DBI
22	Vorlage Genehmigungsplanung	0 t	Mo 10.10.16	Mo 10.10.16	21	DBI
23	Abstimmung mit Gemeindewerke	1 W	Di 11.10.16	Mo 17.10.16	22	DBI & AG
24	Baugenehmigung	6 W	Di 18.10.16	Mo 28.11.16	23	Bauamt
25	**Ausführungsplanung, LPH 5**	**11 W**	**Di 27.09.16**	**Mo 12.12.16**		
26	Ausführungsplanung aufstellen	8 W	Di 27.09.16	Mo 21.11.16	19	DBI
27	Vorlage Ausführungsplanung	0 t	Mo 21.11.16	Mo 21.11.16	26	DBI
28	Gemeindewerke Eitorf, interne Abstimmung	1 W	Di 22.11.16	Mo 28.11.16	27	AG
29	Überarbeitung Ausführungsplanung Rückläufer	2 W	Di 29.11.16	Mo 12.12.16	28	DBI
30	Abgabe Ausführungsplanung	0 t	Mo 12.12.16	Mo 12.12.16	29	DBI & AG
31	**Vorbereitung der Vergabe, LPH 6**	**20,2 W**	**Di 27.09.16**	**Di 14.02.17**		
32	Ausschreibung aufstellen	8 W	Di 27.09.16	Mo 21.11.16	19	DBI
33	Vorlage Ausschreibung 1	0 t	Mo 21.11.16	Mo 21.11.16	32	DBI
34	Gemeindewerke Eitorf, interne Abstimmung	4 t	Di 22.11.16	Fr 25.11.16	33	AG
35	Überarbeitung Rückläufer Ausschreibung V1	4 t	Mo 28.11.16	Do 01.12.16	34	DBI
36	Vorlage Ausschreibung 2	0 t	Do 01.12.16	Do 01.12.16	35	DBI
37	Gemeindewerke Eitorf, interne Abstimmung	3 t	Fr 02.12.16	Di 06.12.16	36	AG
38	Überarbeitung Rücklaufer Ausschreibung V2	3 t	Mi 07.12.16	Fr 09.12.16	37	DBI
39	Abgabe Ausschreibung und Abschluß	1 t	Mo 12.12.16	Mo 12.12.16	38	DBI & AG
40	Veröffentlichung	0 t	Mo 12.12.16	Mo 12.12.16	39	AG
41	**Angebot und Vergabe**	**9,2 W**	**Di 13.12.16**	**Di 14.02.17**		
42	Angebotsphase	9 W	Di 13.12.16	Mo 13.02.17	40	
43	Submission	1 t	Di 14.02.17	Di 14.02.17	42	AG
44	**Mitwirken bei der Vergabe, LPH 7**	**6,2 W**	**Mi 15.02.17**	**Mi 29.03.17**		
45	Vergabevorschlag	2 W	Mi 15.02.17	Di 28.02.17	43	DBI
46	Vergabekommission	4 W	Mi 01.03.17	Di 28.03.17	45	AG
47	Vergabesitzung	1 t	Mo 20.03.17	Mo 20.03.17		AG
48	Auftragsvergabe bis spätestens	1 t	Mi 29.03.17	Mi 29.03.17	46	AG
49						
50	**§ 55, Fachplanung Technische Ausrüstung**	**83 W**	**Fr 04.09.15**	**Fr 07.04.17**	**2**	
51	**Vorplanung, LPH 2**	**75,2 W**	**Fr 04.09.15**	**Fr 10.02.17**		
52	Vorplanung aufstellen / Variantenuntersuchungen durchführen	36 W	Fr 04.09.15	Do 12.05.16	2	DBI
53	Vorlage Variantenuntersuchung (Vorplanung)	0 t	Do 12.05.16	Do 12.05.16	52	DBI
54	Gemeindewerke Eitorf, interne Abstimmung	28 t	Fr 13.05.16	Di 21.06.16	53	AG
55	Überarbeitung Vorplanung Rückläufer	26 W	Mi 22.06.16	Di 20.12.16	54	DBI
56	Abgabe Vorplanung	38 t	Mi 21.12.16	Fr 10.02.17	55	DBI & AG
57	**Entwurfsplanung, LPH 3**	**13,8 W**	**Mi 22.06.16**	**Mo 26.09.16**		
58	Entwurfsplanung aufstellen	5 W	Mi 22.06.16	Di 26.07.16	54	DBI
59	Vorlage Entwurfsplanung	0 t	Di 26.07.16	Di 26.07.16	58	DBI
60	Gemeindewerke Eitorf, interne Abstimmung	1 W	Mi 27.07.16	Di 02.08.16	59	AG
61	Überarbeitung Entwurfsplanung Rückläufer	24 t	Mi 03.08.16	Mo 05.09.16	60	DBI
62	Betriebsausschusssitzung	0 t	Mo 05.09.16	Mo 05.09.16	61	DBI
63	Anpassungen Entwurfsplanung	10 t	Di 06.09.16	Mo 19.09.16	62	DBI
64	Abgabe Entwurfsplanung	0 t	Mo 19.09.16	Mo 19.09.16	63	DBI & AG
65	Nachprüfung Entwurfsplanung	1 W	Di 20.09.16	Mo 26.09.16	64	AG
66	Abschluß Entwurfsplanung	0 t	Mo 26.09.16	Mo 26.09.16	65	DBI & AG
67	**Ausführungsplanung, LPH 5**	**11 W**	**Di 27.09.16**	**Mo 12.12.16**		
68	Ausführungsplanung	8 W	Di 27.09.16	Mo 21.11.16	66	DBI
69	Vorlage Ausführungsplanung	0 t	Mo 21.11.16	Mo 21.11.16	68	DBI
70	Gemeindewerke Eitorf, interne Abstimmung	1 W	Di 22.11.16	Mo 28.11.16	69	AG
71	Überarbeitung Ausführungsplanung Rückläufer	2 W	Di 29.11.16	Mo 12.12.16	70	DBI
72	Abgabe Ausführungsplanung	0 t	Mo 12.12.16	Mo 12.12.16	71	DBI & AG
73	**Vorbereitung der Vergabe, LPH 6**	**20,2 W**	**Di 27.09.16**	**Di 14.02.17**		
74	Ausschreibung	8 W	Di 27.09.16	Mo 21.11.16	66	DBI
75	Vorlage Ausschreibung 1	0 t	Mo 21.11.16	Mo 21.11.16	74	DBI
76	Gemeindewerke Eitorf, interne Abstimmung	4 t	Di 22.11.16	Fr 25.11.16	75	AG
77	Überarbeitung Rücklaufer Ausschreibung 1	4 t	Mo 28.11.16	Do 01.12.16	76	DBI
78	Vorlage Ausschreibung 2	0 t	Do 01.12.16	Do 01.12.16	77	DBI
79	Gemeindewerke Eitorf, interne Abstimmung	3 t	Fr 02.12.16	Di 06.12.16	78	AG
80	Überarbeitung Rücklaufer Ausschreibung 2	3 t	Mi 07.12.16	Fr 09.12.16	79	DBI
81	Abgabe Ausschreibung und Abschluß	1 t	Mo 12.12.16	Mo 12.12.16	80	DBI & AG
82	Veröffentlichung	0 t	Mo 12.12.16	Mo 12.12.16	81	AG
83	**Angebot und Vergabe**	**9,2 W**	**Di 13.12.16**	**Di 14.02.17**		
84	Angebotsphase	9 W	Di 13.12.16	Mo 13.02.17	81	
85	Submission	1 t	Di 14.02.17	Di 14.02.17	84	AG
86	**Mitwirken bei der Vergabe, LPH 7**	**7,4 W**	**Mi 15.02.17**	**Fr 07.04.17**		
87	Vergabevorschlag	2 W	Mi 15.02.17	Di 28.02.17	85	DBI
88	Vergabekommission	4 W	Mi 01.03.17	Di 28.03.17	87	AG
89	Vergabesitzung	1 t	Mo 20.03.17	Mo 20.03.17		AG
90	Auftragsvergabe bis spätestens	1 t	Mi 29.03.17	Mi 29.03.17	89;88	AG
91	Frist zur Auftragsvergabe (Versicherung)	0 t	Fr 07.04.17	Fr 07.04.17		
92						
93	**Ausführungen**	**16 W**	**Do 30.03.17**	**Mi 19.07.17**	**90;48**	
94	**Ausführung Ingenieurbauwerk**	**16 W**	**Do 30.03.17**	**Mi 19.07.17**		
95	Erstellung Schalthaus	3 M	Do 30.03.17	Mi 21.06.17	48	Bauunternehmer
96	Ausbau Schalthaus	1 M	Do 22.06.17	Mi 19.07.17	95	Bauunternehmer
97	**12.1, Örtliche Bauüberwachung §43**	**16 W**	**Do 30.03.17**	**Mi 19.07.17**		
98	Örtliche Bauüberwachung	4 M	Do 30.03.17	Mi 19.07.17	48	DBI
99	**Ausführung Technische Ausrüstung**	**27,2 W**	**Do 30.03.17**	**Do 05.10.17**		
100	**Werkstatt und Montageplanung**	**8 W**	**Do 30.03.17**	**Mi 24.05.17**		
101	Detailplanung AN	8 W	Do 30.03.17	Mi 24.05.17	90;48	AN
102	**Bestellung und Lieferung**	**10 W**	**Do 25.05.17**	**Mi 02.08.17**		
103	Lieferzeit MS-Anlage	10 W	Do 25.05.17	Mi 02.08.17	101	AN
104	Lieferzeit Transformator	8 W	Do 25.05.17	Mi 19.07.17	101	AN
105	Lieferzeit NSHV	8 W	Do 25.05.17	Mi 19.07.17	101	AN
106	**Umbau und Montage Schaltanlage**	**26 W**	**Fr 07.04.17**	**Do 05.10.17**		
107	Anschluss MS-Schaltanlage	4 W	Do 03.08.17	Mi 30.08.17	103;104	AN
108	Anschluss Transformatoren	4 W	Do 03.08.17	Mi 30.08.17	104;103	105 AN
109	Anschluss NSHV	6 W	Do 03.08.17	Mi 13.09.17	104;103	105 AN
110	Inbetriebnahme E-Technik	1 W	Do 14.09.17	Mi 20.09.17	109	AN
111	**Probebetrieb und Abnahme**	**26 W**	**Fr 07.04.17**	**Do 05.10.17**		
112	Probebetrieb	2 W	Do 21.09.17	Mi 04.10.17	110	AN
113	Abnahme	1 t	Do 05.10.17	Do 05.10.17	112	AN
114	Abnahme SOLL	1 t	Fr 07.04.17	Fr 07.04.17