HWB - Eitorf
BAUABLAUFPLAN

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**GESAMTBAUZEIT**	**271 Tage Mon 23.10.17**	**Fre 26.10.18**	
2	**ABBRUCHARBEITEN**	**105 Tage Mon 23.10.17**	**Fre 16.03.18**	
3	Vorbereitungen	5 Tage Mon 23.10.17	Fre 27.10.17	
4	Abbruch im KG	80 Tage Mon 23.10.17	Fre 09.02.18	
5	BT-B	80 Tage Mon 23.10.17	Fre 09.02.18	
6	Innenabbruch	10 Tage Mon 23.10.17	Fre 03.11.17	
7	Tür U-07	5 Tage Mon 05.02.18	Fre 09.02.18	
8	BT-C	40 Tage Mon 13.11.17	Fre 05.01.18	
9	Beckenumgänge	15 Tage Mon 13.11.17	Fre 01.12.17	
10	alter Filterkeller	30 Tage Mon 27.11.17	Fre 05.01.18	
11	BT-F	35 Tage Mon 04.12.17	Fre 19.01.18	
12	Innenabbruch	15 Tage Mon 04.12.17	Fre 22.12.17	
13	Tür U-31	5 Tage Mon 15.01.18	Fre 19.01.18	
14	Betonfassaden	45 Tage Mon 13.11.17	Fre 12.01.18	
15	Altzugang	5 Tage Mon 13.11.17	Fre 17.11.17	
16	Betonfassaden für BT-A	10 Tage Mon 13.11.17	Fre 24.11.17	
17	Vordach BT F	5 Tage Mon 20.11.17	Fre 24.11.17	
18	Betonfassaden BT-C	40 Tage Mon 20.11.17	Fre 12.01.18	
19	Betonfassaden BT-F	35 Tage Mon 27.11.17	Fre 12.01.18	
20	Abbruch BT-F	25 Tage Mon 11.12.17	Fre 12.01.18	
21	Innenabruch	25 Tage Mon 11.12.17	Fre 12.01.18	
22	Fenster	5 Tage Mon 08.01.18	Fre 12.01.18	
23	Abbruch BT-E	25 Tage Mon 11.12.17	Fre 12.01.18	
24	Innenabruch OG	10 Tage Mon 11.12.17	Fre 22.12.17	
25	Innenabruch EG	9 Tage Die 02.01.18	Fre 12.01.18	
26	Fenster	5 Tage Mon 08.01.18	Fre 12.01.18	
27	Abbruch BT-C	19 Tage Die 02.01.18	Fre 26.01.18	
28	Innenabruch	19 Tage Die 02.01.18	Fre 26.01.18	
29	Fenster (Rest)	5 Tage Mon 22.01.18	Fre 26.01.18	
30	Abbruch BT-B	15 Tage Mon 15.01.18	Fre 02.02.18	
31	Innenabruch (Rest)	15 Tage Mon 15.01.18	Fre 02.02.18	
32	Aussenw./Fenster (Rest)	5 Tage Mon 22.01.18	Fre 26.01.18	
33	Abbruch BT-D	20 Tage Mon 29.01.18	Fre 23.02.18	
34	Innenabruch	15 Tage Mon 29.01.18	Fre 16.02.18	
35	Alü-Glas-Fassade	10 Tage Mon 12.02.18	Fre 23.02.18	
36	Dächer	20 Tage Mon 05.02.18	Fre 02.03.18	
37	Dachaufbau BT-B	5 Tage Mon 05.02.18	Fre 09.02.18	
38	Dach BT-C	10 Tage Mon 12.02.18	Fre 23.02.18	
39	Dachaufbau BT-F	5 Tage Mon 26.02.18	Fre 02.03.18	
40	Restarbeiten	15 Tage Mon 26.02.18	Fre 16.03.18	
41	**BETONINSTANDSETZUNG**	110 Tage Mon 13.11.17	Fre 13.04.18	
42	Vorbereitungen	8 Tage Mon 13.11.17	Mit 22.11.17	
43	Instandsetzung KG	73 Tage Mit 22.11.17	Fre 02.03.18	
44	BT-B	33 Tage Mit 22.11.17	Fre 05.01.18	
45	HDW-Arbeiten	16 Tage Mit 22.11.17	Mit 13.12.17	
46	Reprofilierung	18 Tage Mit 13.12.17	Fre 05.01.18	
47	BT-C	50 Tage Mon 04.12.17	Fre 09.02.18	
48	HDW-Arbeiten	25 Tage Mon 04.12.17	Fre 05.01.18	
49	Reprofilierung	15 Tage Mon 22.01.18	Fre 09.02.18	
50	BT-F	30 Tage Mon 08.01.18	Fre 16.02.18	
51	HDW-Arbeiten	10 Tage Mon 08.01.18	Fre 19.01.18	
52	Reprofilierung	20 Tage Mon 22.01.18	Fre 16.02.18	
53	Betonaussenwände	25 Tage Mon 29.01.18	Fre 02.03.18	
54	HDW-Arbeiten	10 Tage Mon 29.01.18	Fre 09.02.18	
55	Reprofilierung	15 Tage Mon 12.02.18	Fre 02.03.18	
56	Estrich KG	38 Tage Mon 22.01.18	Mit 14.03.18	
57	Estrichabbruch	10 Tage Mon 22.01.18	Fre 02.02.18	
58	PCC-Estrich	11 Tage Mit 28.02.18	Mit 14.03.18	
59	Stützen BT-D	25 Tage Mon 05.03.18	Fre 06.04.18	
60	Vorbereitung	5 Tage Mon 05.03.18	Fre 09.03.18	
61	Betonabtrag	7 Tage Mon 12.03.18	Die 20.03.18	
62	Reprofilierung	13 Tage Mit 21.03.18	Fre 06.04.18	
63	Restarbeiten	15 Tage Mon 26.03.18	Fre 13.04.18	
64	**ROHBAUARBEITEN**	136 Tage Mon 30.10.17	Fre 04.05.18	
65	Baustelleneinrichtung	15 Tage Mon 30.10.17	Fre 17.11.17	
66	Neubau BT-A	100 Tage Mon 20.11.17	Fre 06.04.18	
67	KG	70 Tage Mon 20.11.17	Fre 23.02.18	
68	Aushub etc.	15 Tage Mon 20.11.17	Fre 08.12.17	
69	Sohle	10 Tage Mon 11.12.17	Fre 22.12.17	
70	Betonwände, Stützen	14 Tage Die 02.01.18	Fre 19.01.18	
71	Decke KG	10 Tage Mon 22.01.18	Fre 02.02.18	
72	Dämmung, Anfüllung	5 Tage Mon 05.02.18	Fre 09.02.18	
73	Innenwände KG	10 Tage Mon 12.02.18	Fre 23.02.18	
74	EG	40 Tage Mon 12.02.18	Fre 06.04.18	
75	Aussenwände, Stützen	15 Tage Mon 12.02.18	Fre 02.03.18	
76	Decke EG	10 Tage Mon 05.03.18	Fre 16.03.18	
77	Innenwände EG	10 Tage Mon 26.03.18	Fre 06.04.18	
78	Umbau BT-E	25 Tage Mon 15.01.18	Fre 16.02.18	
79	Aussenwände EG/OG	10 Tage Mon 15.01.18	Fre 26.01.18	
80	Innenwände OG	10 Tage Mon 22.01.18	Fre 02.02.18	
81	Innenwände EG	10 Tage Mon 05.02.18	Fre 16.02.18	
82	Umbau BT-F	50 Tage Mon 22.01.18	Fre 30.03.18	
83	Wände KG	10 Tage Mon 22.01.18	Fre 02.02.18	
84	Wände EG	10 Tage Mon 05.02.18	Fre 16.02.18	
85	Wand OG Achse 8	15 Tage Mon 19.02.18	Fre 09.03.18	
86	Rest Lü.-Zentrale	10 Tage Mon 19.03.18	Fre 30.03.18	
87	Umbau BT-C	30 Tage Mon 05.02.18	Fre 16.03.18	
88	Innenwände KG	10 Tage Mon 05.02.18	Fre 16.02.18	
89	Decke/Treppe KG	10 Tage Mon 12.02.18	Fre 23.02.18	
90	Aussenwände EG	5 Tage Mon 26.02.18	Fre 02.03.18	
91	Innenwände EG	10 Tage Mon 26.02.18	Fre 09.03.18	
92	Sitzbank	5 Tage Mon 05.03.18	Fre 09.03.18	
93	Dach-Fertigteile	10 Tage Mon 05.03.18	Fre 16.03.18	
94	Umbau BT-B	20 Tage Mon 19.02.18	Fre 16.03.18	
95	Aussenwände EG	10 Tage Mon 19.02.18	Fre 02.03.18	
96	Innenwände EG	15 Tage Mon 26.02.18	Fre 16.03.18	
97	Umbau BT-D	35 Tage Mon 26.02.18	Fre 13.04.18	
98	Fassadensockel	10 Tage Mon 26.02.18	Fre 09.03.18	
99	Innenarbeiten	10 Tage Mon 02.04.18	Fre 13.04.18	
100	Betonsockel	55 Tage Mon 29.01.18	Fre 13.04.18	
101	BT-B Sockel KG	10 Tage Mon 29.01.18	Fre 09.02.18	
102	BT-C/F Sockel KG	10 Tage Mon 05.02.18	Fre 16.02.18	
103	BT-E Sockel OG	5 Tage Mon 12.03.18	Fre 16.03.18	
104	BT-C Sockel EG	5 Tage Mon 19.03.18	Fre 23.03.18	
105	BT-B Sockel EG	10 Tage Mon 26.03.18	Fre 06.04.18	
106	BT-A Sockel EG	5 Tage Mon 09.04.18	Fre 13.04.18	
107	Winkelstützwände	15 Tage Mon 12.03.18	Fre 30.03.18	
108	Sohle Durchschreitebecken	10 Tage Mon 09.04.18	Fre 20.04.18	
109	Restarbeiten	21 Tage Mon 09.04.18	Fre 04.05.18	
110	**RUTSCHENSANIERUNG**	151 Tage Mon 15.01.18	Fre 03.08.18	
111	Demontagen	10 Tage Mon 15.01.18	Fre 26.01.18	
112	Röhrenmontage	35 Tage Mon 16.04.18	Mit 30.05.18	
113	Landebecken	10 Tage Mon 16.04.18	Fre 27.04.18	
114	Treppenstufen	5 Tage Mon 30.07.18	Fre 03.08.18	
115	**HUBBODENSANIERUNG**	151 Tage Mon 22.01.18	Fre 10.08.18	
116	Vorleistung Abbruch	10 Tage Mon 22.01.18	Fre 02.02.18	
117	Sanierung	15 Tage Mon 05.02.18	Fre 23.02.18	
118	Vorleistung Fliesen	53 Tage Mon 04.06.18	Fre 10.08.18	
119	**ZIMMERARBEITEN**	10 Tage Mon 29.01.18	Fre 09.02.18	
120	Deckenanschluss BT-E	10 Tage Mon 29.01.18	Fre 09.02.18	
121	**DACHDECKER/KLEMPNER**	57 Tage Mon 26.02.18	Fre 11.05.18	
122	Dach BT-B	10 Tage Mon 26.02.18	Fre 09.03.18	
123	Dach BT-C	15 Tage Mon 12.03.18	Fre 30.03.18	
124	Pultdach BT-D	10 Tage Mon 26.03.18	Fre 06.04.18	
125	Dach BT-A	10 Tage Mon 02.04.18	Fre 13.04.18	
126	Dach BT-F	15 Tage Mon 09.04.18	Fre 27.04.18	
127	Neudach EG	10 Tage Mon 09.04.18	Fre 20.04.18	
128	Neudach Lü.-Zentrale	15 Tage Mon 09.04.18	Fre 27.04.18	
129	Restarbeiten	17 Tage Mon 23.04.18	Fre 11.05.18	
130	**FENSTER-/TÜRELEMENTE**	62 Tage Mon 12.03.18	Fre 01.06.18	
131	Aussenelemente	52 Tage Mon 12.03.18	Fre 18.05.18	
132	BT-B	35 Tage Mon 12.03.18	Fre 27.04.18	
133	UG BT-B	5 Tage Mon 12.03.18	Fre 16.03.18	
134	EG BT-B	5 Tage Mon 23.04.18	Fre 27.04.18	
135	BT-F	20 Tage Mon 19.03.18	Fre 13.04.18	
136	UG BT-F	5 Tage Mon 26.03.18	Fre 30.03.18	
137	EG BT-F	20 Tage Mon 19.03.18	Fre 13.04.18	
138	BT-E	10 Tage Mon 19.03.18	Fre 30.03.18	
139	BT-D	20 Tage Mon 26.03.18	Fre 20.04.18	
140	BT-A	16 Tage Mon 16.04.18	Fre 04.05.18	
141	UG BT-A	5 Tage Mon 16.04.18	Fre 20.04.18	
142	EG BT-A	11 Tage Mon 23.04.18	Fre 04.05.18	
143	BT-C	27 Tage Mon 16.04.18	Fre 18.05.18	
144	Fenster/Türen BT-C	10 Tage Mon 16.04.18	Fre 27.04.18	
145	Fassade BT-C	16 Tage Mon 30.04.18	Fre 18.05.18	
146	Innenelemente	16 Tage Mon 30.04.18	Fre 18.05.18	
147	BT-D	11 Tage Mon 30.04.18	Fre 11.05.18	
148	BT-A	5 Tage Mon 14.05.18	Fre 18.05.18	
149	Restarbeiten	15 Tage Mon 14.05.18	Fre 01.06.18	
150	**STAHLBAUARBEITEN**	20 Tage Mon 19.03.18	Fre 13.04.18	
151	Lü-Zentrale DG	15 Tage Mon 19.03.18	Fre 06.04.18	
152	Restarbeiten	10 Tage Mon 02.04.18	Fre 13.04.18	
153	**GERÜSTE**	91 Tage Mon 02.04.18	Fre 27.07.18	
154	Fassadengerüst	47 Tage Mon 02.04.18	Fre 01.06.18	
155	BT-E	15 Tage Mon 02.04.18	Fre 20.04.18	
156	BT-F	27 Tage Mon 16.04.18	Fre 18.05.18	
157	BT-C	27 Tage Mon 16.04.18	Fre 18.05.18	
158	BT-B	21 Tage Mon 30.04.18	Fre 25.05.18	
159	BT-A	20 Tage Mon 07.05.18	Fre 01.06.18	
160	Raumgerüst BT-C	32 Tage Mon 18.06.18	Fre 27.07.18	
161	**WDVS/Systemwände**	47 Tage Mon 02.04.18	Fre 01.06.18	
162	Systemwände BT-F	15 Tage Mon 02.04.18	Fre 20.04.18	
163	WDVS	42 Tage Mon 09.04.18	Fre 01.06.18	
164	BT-E	10 Tage Mon 09.04.18	Fre 20.04.18	
165	BT-F	22 Tage Mon 23.04.18	Fre 18.05.18	
166	BT-C	22 Tage Mon 23.04.18	Fre 18.05.18	
167	BT-B	15 Tage Mon 07.05.18	Fre 25.05.18	
168	BT-A	15 Tage Mon 14.05.18	Fre 01.06.18	
169	**SCHLOSSERARBEITEN**	91 Tage Mon 16.04.18	Fre 10.08.18	
170	Treppe BT-D	5 Tage Mon 16.04.18	Fre 20.04.18	
171	BT-A Auslegerkran	5 Tage Mon 23.04.18	Fre 27.04.18	
172	BT-A Eingangsvordach	11 Tage Mon 30.04.18	Fre 11.05.18	
173	BT-F Eingangsvordach	11 Tage Mon 30.04.18	Fre 11.05.18	
174	Handläufe u.ä.	10 Tage Mon 14.05.18	Fre 25.05.18	
175	Aussengeländer	5 Tage Mon 06.08.18	Fre 10.08.18	
176	**INNENPUTZ**	47 Tage Mon 16.04.18	Don 14.06.18	
177	BT-E	10 Tage Mon 16.04.18	Fre 27.04.18	
178	OG BT-E	5 Tage Mon 16.04.18	Fre 20.04.18	
179	EG BT-E	5 Tage Mon 23.04.18	Fre 27.04.18	
180	BT-A	22 Tage Mon 23.04.18	Fre 18.05.18	
181	UG BT-A	11 Tage Mon 23.04.18	Fre 04.05.18	
182	EG BT-A	10 Tage Mon 07.05.18	Fre 18.05.18	
183	BT-F	11 Tage Mon 30.04.18	Fre 11.05.18	
184	BT-D	10 Tage Mon 07.05.18	Fre 18.05.18	
185	BT-B	10 Tage Mon 14.05.18	Fre 25.05.18	
186	BT-C	15 Tage Mon 21.05.18	Don 07.06.18	
187	Restarbeiten	15 Tage Mon 28.05.18	Don 14.06.18	
188	**ESTRICHARBEITEN**	43 Tage Mon 30.04.18	Fre 22.06.18	
189	BT-E	11 Tage Mon 30.04.18	Fre 11.05.18	
190	BT-F	10 Tage Mon 14.05.18	Fre 25.05.18	
191	BT-A	15 Tage Mon 14.05.18	Fre 01.06.18	
192	UG BT-A	5 Tage Mon 14.05.18	Fre 18.05.18	
193	EG BT-A	10 Tage Mon 21.05.18	Fre 01.06.18	
194	BT-D	10 Tage Mon 21.05.18	Fre 01.06.18	
195	BT-B	11 Tage Mon 28.05.18	Fre 08.06.18	
196	BT-C	16 Tage Mon 04.06.18	Fre 22.06.18	
197	**FLIESENARBEITEN**	105 Tage Mon 30.04.18	Fre 14.09.18	
198	Wandfliesen	43 Tage Mon 30.04.18	Fre 22.06.18	
199	BT-E	16 Tage Mon 30.04.18	Fre 18.05.18	
200	BT-F	15 Tage Mon 14.05.18	Fre 01.06.18	
201	BT-A	16 Tage Mon 28.05.18	Fre 15.06.18	
202	UG BT-A	5 Tage Mon 28.05.18	Fre 01.06.18	
203	EG BT-A	10 Tage Mon 04.06.18	Fre 15.06.18	
204	BT-D	10 Tage Mon 21.05.18	Fre 01.06.18	
205	BT-B	16 Tage Mon 28.05.18	Fre 15.06.18	
206	BT-C	16 Tage Mon 04.06.18	Fre 22.06.18	
207	Bodenfliesen	52 Tage Mon 25.06.18	Fre 31.08.18	
208	BT-E	21 Tage Mon 25.06.18	Fre 20.07.18	
209	OG BT-E	11 Tage Mon 25.06.18	Fre 06.07.18	
210	EG BT-E	10 Tage Mon 09.07.18	Fre 20.07.18	
211	BT-A	21 Tage Mon 02.07.18	Fre 27.07.18	
212	UG BT-A	10 Tage Mon 02.07.18	Fre 13.07.18	
213	EG BT-A	11 Tage Mon 16.07.18	Fre 27.07.18	
214	BT-F	11 Tage Mon 16.07.18	Fre 27.07.18	
215	BT-D	20 Tage Mon 23.07.18	Fre 17.08.18	
216	BT-B	10 Tage Mon 23.07.18	Fre 03.08.18	
217	BT-C	25 Tage Mon 30.07.18	Fre 31.08.18	
218	Restarbeiten	20 Tage Mon 20.08.18	Fre 14.09.18	
219	**AUSSCHWIMMTOR**	11 Tage Mon 30.04.18	Fre 11.05.18	
220	**ABGEH. DECKEN**	53 Tage Mon 11.06.18	Fre 17.08.18	
221	BT-E	16 Tage Mon 11.06.18	Fre 29.06.18	
222	BT-A	11 Tage Mon 25.06.18	Fre 06.07.18	
223	BT-F	15 Tage Mon 02.07.18	Fre 20.07.18	
224	BT-B	16 Tage Mon 09.07.18	Fre 27.07.18	
225	BT-D	16 Tage Mon 09.07.18	Fre 27.07.18	
226	BT-C	16 Tage Mon 16.07.18	Fre 03.08.18	
227	Restarbeiten	15 Tage Mon 30.07.18	Fre 17.08.18	
228	**MALERARBEITEN**	61 Tage Mon 16.07.18	Fre 05.10.18	
229	BT-B	16 Tage Mon 23.07.18	Mon 13.08.18	
230	BT-E	16 Tage Mon 16.07.18	Fre 03.08.18	
231	BT-D	15 Tage Mon 30.07.18	Fre 17.08.18	
232	BT-C	20 Tage Mon 06.08.18	Fre 31.08.18	
233	BT-A	15 Tage Mon 06.08.18	Fre 24.08.18	
234	BT-F	15 Tage Mon 03.09.18	Fre 21.09.18	
235	Restarbeiten	15 Tage Mon 17.09.18	Fre 05.10.18	
236	**TISCHLERARBEITEN**	61 Tage Mon 16.07.18	Fre 05.10.18	
237	Podest BT-D	11 Tage Mon 16.07.18	Fre 27.07.18	
238	Schränke etc.	10 Tage Mon 10.09.18	Fre 21.09.18	
239	Sonstiges	10 Tage Mon 24.09.18	Fre 05.10.18	
240	**ZARGEN/TÜREN**	25 Tage Mon 06.08.18	Fre 07.09.18	
241	BT-B	5 Tage Mon 06.08.18	Fre 10.08.18	
242	BT-E	5 Tage Mon 06.08.18	Fre 10.08.18	
243	BT-D	5 Tage Mon 13.08.18	Fre 17.08.18	
244	BT-C	5 Tage Mon 20.08.18	Fre 24.08.18	
245	BT-A	5 Tage Mon 20.08.18	Fre 24.08.18	
246	BT-F	5 Tage Mon 03.09.18	Fre 07.09.18	
247	**EDELSTAHL (Roigk)**	20 Tage Mon 30.07.18	Fre 24.08.18	
248	SB-Zubehör	15 Tage Mon 30.07.18	Fre 17.08.18	
249	Durchschreitebecken	10 Tage Mon 13.08.18	Fre 24.08.18	
250	**UMKLEIDE/WÄNDE/REGALE**	35 Tage Mon 06.08.18	Fre 21.09.18	
251	BT-B	15 Tage Mon 06.08.18	Fre 24.08.18	
252	BT-E	5 Tage Mon 20.08.18	Fre 24.08.18	
253	BT-D	10 Tage Mon 20.08.18	Fre 31.08.18	
254	BT-C	10 Tage Mon 27.08.18	Fre 07.09.18	
255	BT-A	15 Tage Mon 27.08.18	Fre 14.09.18	
256	BT-F	10 Tage Mon 10.09.18	Fre 21.09.18	
257	**KASSENANLAGE**	20 Tage Mon 10.09.18	Fre 05.10.18	
258	Montage	15 Tage Mon 10.09.18	Fre 28.09.18	
259	Einweisung	10 Tage Mon 24.09.18	Fre 05.10.18	
260	**KÜCHENEINRICHTUNG**	20 Tage Mon 10.09.18	Fre 05.10.18	
261	Montage	15 Tage Mon 10.09.18	Fre 28.09.18	
262	Einweisung	10 Tage Mon 24.09.18	Fre 05.10.18	
263	**MÖBEL/DEKO/etc.**	15 Tage Mon 24.09.18	Fre 12.10.18	
264	finale Einrichtung	15 Tage Mon 24.09.18	Fre 12.10.18	
265	**AUSSTATTUNGEN**	15 Tage Mon 24.09.18	Fre 12.10.18	
266	Schliessanlage	10 Tage Mon 24.09.18	Fre 05.10.18	
267	Sauberlaufmatte	5 Tage Mon 01.10.18	Fre 05.10.18	
268	Beschilderung	10 Tage Mon 01.10.18	Fre 12.10.18	
269	Einrichtungen	10 Tage Mon 01.10.18	Fre 12.10.18	
270	Feuerlöscher	5 Tage Mon 08.10.18	Fre 12.10.18	
271	**TGA-GEWERKE**	**156 Tage Mon 19.03.18**	**Fre 12.10.18**	
272	**LÜFTUNG**	115 Tage Mon 30.04.18	Fre 28.09.18	
273	Arbeiten in Lü.-Zentrale	59 Tage Mon 30.04.18	Fre 13.07.18	
274	Fertig für Abhangdecken	38 Tage Mon 28.05.18	Fre 13.07.18	
281	Feinmontagen	25 Tage Mon 23.07.18	Fre 24.08.18	
288	Regulierung/Proben	25 Tage Mon 27.08.18	Fre 28.09.18	
289	**WASSERAUFBEREITUNG**	**146 Tage Mon 19.03.18**	**Fre 28.09.18**	
290	Arbeiten im KG	106 Tage Mon 19.03.18	Fre 03.08.18	
291	Feinmontagen	51 Tage Mon 02.07.18	Fre 07.09.18	
292	Regulierung/Proben	20 Tage Mon 03.09.18	Fre 28.09.18	
293	Durchschreitebecken	10 Tage Mon 09.07.18	Fre 20.07.18	
294	**HEIZUNG**	146 Tage Mon 19.03.18	Fre 28.09.18	
295	Arbeiten im KG	106 Tage Mon 19.03.18	Fre 03.08.18	
296	Feinmontagen	51 Tage Mon 02.07.18	Fre 07.09.18	
297	Regulierung/Proben	20 Tage Mon 03.09.18	Fre 28.09.18	
298	**SANITÄR**	156 Tage Mon 19.03.18	Fre 12.10.18	
299	Arbeiten im KG	106 Tage Mon 19.03.18	Fre 03.08.18	
300	Fertig für Abhangdecken	38 Tage Mon 28.05.18	Fre 13.07.18	
301	BT-E	11 Tage Mon 28.05.18	Fre 08.06.18	
302	BT-A	16 Tage Mon 04.06.18	Fre 22.06.18	
303	BT-F	10 Tage Mon 18.06.18	Fre 29.06.18	
304	BT-B	16 Tage Mon 18.06.18	Fre 06.07.18	
305	BT-D	16 Tage Mon 18.06.18	Fre 06.07.18	
306	BT-C	16 Tage Mon 25.06.18	Fre 13.07.18	
307	Feinmontagen	30 Tage Mon 23.07.18	Fre 31.08.18	
308	BT-E	10 Tage Mon 23.07.18	Fre 03.08.18	
309	BT-A	10 Tage Mon 30.07.18	Fre 10.08.18	
310	BT-F	10 Tage Mon 06.08.18	Fre 17.08.18	
311	BT-B	10 Tage Mon 13.08.18	Fre 24.08.18	
312	BT-C	10 Tage Mon 13.08.18	Fre 24.08.18	
313	BT-D	10 Tage Mon 20.08.18	Fre 31.08.18	
314	Durchschreitebecken	16 Tage Mon 16.04.18	Fre 04.05.18	
315	Regulierung/Proben	30 Tage Mon 03.09.18	Fre 12.10.18	
316	**ELEKTRO**	156 Tage Mon 19.03.18	Fre 12.10.18	
317	Arbeiten im KG	106 Tage Mon 19.03.18	Fre 03.08.18	
318	Fertig für Abhangdecken	38 Tage Mon 28.05.18	Fre 13.07.18	
319	BT-E	11 Tage Mon 28.05.18	Fre 08.06.18	
320	BT-A	16 Tage Mon 04.06.18	Fre 22.06.18	
321	BT-F	10 Tage Mon 18.06.18	Fre 29.06.18	
322	BT-B	16 Tage Mon 18.06.18	Fre 06.07.18	
323	BT-D	16 Tage Mon 18.06.18	Fre 06.07.18	
324	BT-C	16 Tage Mon 25.06.18	Fre 13.07.18	
325	Feinmontagen	30 Tage Mon 23.07.18	Fre 31.08.18	
326	BT-E	10 Tage Mon 23.07.18	Fre 03.08.18	
327	BT-A	10 Tage Mon 30.07.18	Fre 10.08.18	
328	BT-F	10 Tage Mon 06.08.18	Fre 17.08.18	
329	BT-B	10 Tage Mon 13.08.18	Fre 24.08.18	
330	BT-C	10 Tage Mon 13.08.18	Fre 24.08.18	
331	BT-D	10 Tage Mon 20.08.18	Fre 31.08.18	
332	Regulierung/Proben	30 Tage Mon 03.09.18	Fre 12.10.18	
333	**GLT**	156 Tage Mon 19.03.18	Fre 12.10.18	
334	Arbeiten im KG	106 Tage Mon 19.03.18	Fre 03.08.18	
335	Fertig für Abhangdecken	38 Tage Mon 28.05.18	Fre 13.07.18	
336	BT-E	11 Tage Mon 28.05.18	Fre 08.06.18	
337	BT-A	16 Tage Mon 04.06.18	Fre 22.06.18	
338	BT-F	10 Tage Mon 18.06.18	Fre 29.06.18	
339	BT-B	16 Tage Mon 18.06.18	Fre 06.07.18	
340	BT-D	16 Tage Mon 18.06.18	Fre 06.07.18	
341	BT-C	16 Tage Mon 25.06.18	Fre 13.07.18	
342	Regulierung/Proben	30 Tage Mon 03.09.18	Fre 12.10.18	
343	**GA-LA-BAU**	35 Tage Mon 27.08.18	Fre 12.10.18	
344	Eingang, Beh.-Rampe	15 Tage Mon 27.08.18	Fre 14.09.18	
345	Sonstige Plattierungen	15 Tage Mon 10.09.18	Fre 28.09.18	
346	Pflanzungen etc.	10 Tage Mon 24.09.18	Fre 05.10.18	
347	Ausstattungen	10 Tage Mon 01.10.18	Fre 12.10.18	
348	**SONSTIGES**	**30 Tage Mon 17.09.18**	**Fre 26.10.18**	
349	Abnahmen	30 Tage Mon 17.09.18	Fre 26.10.18	
350	Probe/Einweisung	30 Tage Mon 17.09.18	Fre 26.10.18	
351	Mangelbeseitigung	25 Tage Mon 24.09.18	Fre 26.10.18	
352	Endreinigung	15 Tage Mon 08.10.18	Fre 26.10.18	